

工事名 東播臨海広域市町村圏における広域ごみ処理施設整備・運営事業 建設工事
 受注者 株式会社 神鋼環境ソリューション

工 事 工 程 表 (H29.01 ~ H29.06)

	平成29年																	
	1月			2月			3月			4月			5月			6月		
	10	20	31	10	20	28	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30
マイルストーン																		
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 内部解体着手 建屋解体開始 </div>																	
環境モニタリング																		
観測井	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 設置 モニタリング (水質) </div>																	
騒音・振動	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 常備計測機設置 モニタリング (騒音・振動) </div>																	
その他	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> モニタリング (粉じん、アスベスト、ダイオキシン) </div>																	
仮設工事																		
工事事務所設置	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> コンテナハウス設置 事務所設置 </div>																	
高砂市仮設事務所設置	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 設置 </div>																	
その他仮設	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 場内草刈・駐車場整備 西側垂入れ整備 仮囲い・ゲート (南面→北面→東面) レーザーシヤ設置 場内排水・水処理設備設置 </div>																	
解体工事																		
【北側旧建屋】	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 内部調査 アスベスト/PCB調査・分析 (粗大・不燃) アスベスト/PCB含有材撤去 内部解体撤出 外部足場設置 建屋解体 </div>																	
◆計量・ストックヤード																		
◆粗大・不燃ごみ																		
◆ペットボトル処理																		
【旧ごみ焼却施設】	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 内部調査 アスベスト/PCB調査・分析 ダイオキシン調査・計測 分析・考察 アスベスト/PCB含有材撤去・内部解体撤出※1 ダイオキシン除染 </div>																	
【現ごみ焼却施設】	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ダイオキシン調査・計測 内部調査 分析・考察 残さ撤出・内部解体撤出※1 </div>																	
<備 考>	内部の詳細調査及び分析 (ダイオキシン・アスベスト) の結果により工程にズレが発生する場合があります ※1 ダイオキシン含有物を除く																	