

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①耐震性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	60.9	60.9
中学校	84.7	84.7
高等学校	—	—
特別支援学校	—	—
幼稚園	—	—

##### 【所見】

米田小学校については計画どおり実施できたが、荒井中学校については保護者及び学校の要望により翌年度の夏期休業にて実施し、本計画を完了することができた。引き続き耐震性の低いVIs値0.3未満の校舎等を優先し耐震化を図る。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

該当なし

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

該当なし

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

該当なし

## 2 事後評価の時期及び方法について

平成22年3月に本市教育委員会総務課にて事後評価を実施した。事後評価シートの内容については、本市ホームページ上で公表する。

## 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

米田小学校及び荒井中学校については、全て計画を完了することができた。今後の施設整備計画策定にあたっては、今回の事後評価を踏まえて更なる小中学校の耐震化等を図ってゆく。

## 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 高砂市立公立学校施設整備計画

都道府県名	兵庫県
市町村名	高砂市

2 計画作成主体 高砂市

3 計画期間 平成20年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
米田小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成21年2月19日				
米田小学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	平成21年2月19日		追加	平成20年7月24日	平成20年7月24日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
荒井中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成21年9月30日		追加	平成20年6月2日	平成20年6月2日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。