[播臨海広域市町村圏における広域ごみ処理施設整備・運営事業建設工事　工事関係車輌等 月別種別別　日平均台数表

2017年1月30日

工事工程 （簡潔に記載すること。）			1												2												3												4												5											
			2016年度			2017年度(平成29年度)												2018年度(平成30年度)												2019年度(平成31年度)												2020年度(平成32年度)												2021年度(平成33年度)											
			2017年												2018年												2019年												2020年												2021年											2022年
解体工事	調査・準備工事																																																													
	旧粗大・不燃ごみ処理施設解体																																																													
	旧ごみ焼却施設解体																																																													
	現ごみ焼却施設解体																																																													
建築工事	地業・土工事																																																													
	基礎・地下躯体工事																																																													
	地上躯体工事																																																													
	仕上工事																																																													
	外構工事																																																													
プラント工事	機器据付工事																																																													
	配管工事																																																													
	電気計装工事																																																													
	試運転																																																													
	月		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	経過月数		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
	作業予定日数		23	24	27	25	21	26	25	24	26	26	26	24	23	24	27	24	22	26	26	23	25	27	26	24	22	24	26	26	22	25	27	24	25	27	26	24	23	25	26	26	21	26	27	23	26	27	25	24	23	24	27	26	21	26	27	23	26	26	26	24	23	24	27
1. 通勤用車輌　車種		小型・大型の別	0	6	13	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	35	35	38	50	66	66	66	66	66	66	66	66	79	82	87	87	87	103	115	123	128	128	133	128	135	135	135	133	115	93	63	63	63	63	51	51
4人乗り以下		小型		5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	8	10	15	15	15	15	15	15	15	15	18	18	18	18	18	18	20	25	25	25	25	25	30	30	30	30	20	15	10	10	10	10	8	8
5人乗り以上7人乗り以下		小型		1	10	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	25	25	25	35	45	45	45	45	45	45	45	45	55	55	60	60	60	75	85	85	90	90	95	90	90	90	90	90	85	70	50	50	50	50	40	40
8人乗り以上		小型				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	9	9	9	9	10	10	13	13	13	13	13	15	15	15	13	10	8	3	3	3	3	3	3
2. 工事（作業）用車輌　種別		小型・大型の別	0	2	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	2	3	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	7	7	8	8	8	8	9	8	8	8	8	6	6	3	4	2	3	0	1
ラフタークレーン（16t～70t）		大型		1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1			1	1	1			
アスファルトフィニッシャ		大型																															1																									1				1		
タイヤ／ロードローラ		大型																															1																									1				1		
コンクリートポンプ車		大型		1																												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1				
ユニック車（4t）		小型																																	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1		1		1
フォークリフト																																										1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	1	1				
3. 廃材搬出車輌　種別		小型・大型の別	0	0	0	0	11	26	30	30	30	31	40	40	40	31	30	30	40	41	35	30	30	31	30	25	26	30	16	8	24	23	9	8	9	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	10	4	0	1	0	1
10tダンプ（解体材）		大型					10	25	30	30	30	30	40	40	40	30	30	30	40	40	35	30	30	30	30	25	15	15																																		10	3					
10tダンプ（汚泥）		大型																									10	15	15		15	15																																
10tダンプ（残土）		大型																												8	8	8	8	8	8																												
4tトラック（産業廃棄物）		小型					1	1				1				1				1				1			1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1
4. 資材等搬入車輌　種別		小型・大型の別	0	4	3	4	5	6	7	12	4	4	4	4	3	13	24	33	10	0	0	0	10	10	13	13	18	16	1	11	38	44	19	19	30	25	18	25	25	16	16	27	33	24	24	36	36	33	33	36	24	33	34	34	29	30	39	37	39	29	11	11	10	0	0
10tトラック	土木建築資材	大型		2	2	3	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2							2	2	5	3			5	8	10	10	15	15	10	15	15	10	10	10	15	10	10	15	15	15	15	15	10	15	15	15	10	10	10								
	プラント機器、資材	大型																																	1		1					4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3						
4tトラック	土木建築資材	小型		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													1	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	10	10	10								
	プラント機器、資材	小型																																								3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5						
トレーラー	土木建築資材	大型						1	1	1	1	1	1	1		1	1								1	1	3	3	1	1	2	3	1	1	5	5	1	5	5	1	1	1	5	1	1	5	5	5	5	1	5	5	5	1	1	1	1	1	1						
	プラント機器、資材	大型																																	1		1					4	2	2	2	4	4	2	2	4	2	2	2	2	2	2	1								
10tダンプ		大型		1						8							20	20												10	30	30	3	3	3																				10	30	30	20	10	10	10				
10tモービル車		大型							3							9		10	10				10	10	10	10	10	10																																					
1．～4．の計			0	12	17	30	42	59	64	69	61	62	71	71	70	71	81	90	76	67	61	56	66	67	69	64	70	72	43	55	98	107	82	95	108	95	89	95	96	86	87	112	122	117	118	129	147	155	165	172	161	174	172	177	173	173	181	158	139	105	82	76	77	51	53
コンクリートミキサー車		小型・大型の別	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	150	150	100	100	100	100	60	60	60	60	100	100	60	60	60	60	60	100	60	60	60	100	60	100	25	25	10	10	10	50	50	0	0	0
コンクリートミキサー車		大型		5																											10	150	150	100	100	100	100	60	60	60	60	100	100	60	60	60	60	60	100	60	60	60	100	60	100	25	25	10	10	10	50	50			

注1）「小型、大型の別」欄は、交通センサスの車種分類による小型・大型に従って記入しています。
注2） 表の各欄には、月間台数を作業予定日数で除した日平均台数を整数で記入しています。（ただしコンクリートミキサー車は該当月の日最大数を記載しています。）