高砂市庁舎整備計画基本構想策定業務スケジュール

資料2

項　目	平成27年									平成28年			備考
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
(委託業務)													
委託期間													
提言書の検証													
基本構想案作成													
基本構想案の地元説明会等									地元説明会等				
									パブリックコメント				
基本構想作成													
(庁内業務)													
方針検証													
検討委員会への方針案説明					検証報告								
地元説明会、パブコメ意見調査													
整備方針決定													
予算化													
議会						市長の報告			報告			予算審議	
備考	※　平成28、29年度基本、実施設計　予定												